

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków”

2. Nazwa Inwestora

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

**Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 – 700 Turek**

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projektuje się miejscowe poszerzenie jezdni, wyrównanie nawierzchni oraz wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni. Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu, wykonanie zjazdów o nawierzchni gruntowej oraz odmulenie rowów.

Parametry techniczne:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - szerokość jezdni | 4,00 (końcówka ok. 30m - 5,00 m) |
| - szerokość poboczy | 0,75 m |
| - szerokość zjazdów | 5,00 m |
| - spadek jezdni | 2 % daszkowy |

Kolejność realizacji zadania:

- rozwiązania sytuacyjne
- roboty przygotowawcze – oczyszczenie krawędzi
- roboty rozbiórkowe - przepusty pod zjazdami
- wykonanie mechaniczne i ręczne koryta na poszerzeniach
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (na poszerzeniach)
- wykonanie warstwy profilującej z mieszanki kamiennej na istniejącej jezdni
- wykonanie w-wy wiążącej i profilująco-wiążącą betonem asfaltowym
- ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego (cała szerokość jezdni)
- uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu
- odmulenie rowów
- wykonanie przepustów pod zjazdami
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

1. Roboty rozbiórkowe - praca sprzętem tnącym i udarowym
2. Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasięgu koparki)
3. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub płytą wibracyjną

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych , apteczki z podręcznymi medykamentami i innych środków bhp.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Opracował: Hieronim Maciejewski Nr uprawnień
– WOIB-OKK-DP-0054-44/2006

Turek, czerwiec 2019 r.