

Tabela danych drogi - Osiek Wielki 2018

Pikietaż	Opis	Szerokość			Powierzchnia			Powierzchnia narastająco			Spadki poprzeczne	
		istniejącej jezdni	projektowanej		istniejącej jezdni	projektowanej		istniejącej jezdni	projektowanej		L	P
			jezdni	podbudowy		jezdni	podbudowy		jezdni	podbudowy		
km		m	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	%	%
0+000.00	W0=PPT	6	6	0.3	0	0	0	0	0	0	2	2
0+004.21		5.83	6	0.47	24.9	25.26	1.62	24.9	25.26	1.62	2	2
0+010.58		4.36	6	1.94	32.46	38.22	7.68	57.36	63.48	9.3	2	2
0+041.29		4.51	6	1.79	136.2	184.26	57.27	193.56	247.74	66.57	2	2
0+075.88		4.61	6	1.69	157.73	207.54	60.19	351.29	455.28	126.76	2	2
0+098.37		4.78	6	1.52	105.59	134.94	36.1	456.88	590.22	162.86	2	2
0+100.00			6					456.88	590.22	162.86	2	2
0+162.43	W1	4.81	6	1.49	307.17	384.36	96.41	764.05	974.58	259.27	2	2
0+200.00			6					764.05	974.58	259.27	2	2
0+217.51		4.45	6	1.85	255.02	330.48	91.98	1019.07	1305.06	351.25	2	2
0+254.92		4.08	6	2.22	159.55	224.46	76.13	1178.62	1529.52	427.38	2	2
0+292.98		4	6	2.3	153.76	228.36	86.02	1332.38	1757.88	513.4	2	2
0+300.00			6					1332.38	1757.88	513.4	2	2
0+301.83		4	6	2.3	35.4	53.1	20.35	1367.78	1810.98	533.75	2	2
0+337.25	W2	3.91	6	2.39	140.09	212.52	83.06	1507.87	2023.5	616.81	2	2
0+382.35		4.06	6	2.24	179.72	270.6	104.41	1687.59	2294.1	721.22	2	2
0+400.00			6					1687.59	2294.1	721.22	2	2
0+440.30		4.52	6	1.78	248.61	347.7	116.48	1936.2	2641.8	837.7	2	2
0+470.64		4.58	6	1.72	138.05	182.04	53.1	2074.25	2823.84	890.8	2	2
0+500.00			6					2074.25	2823.84	890.8	2	2
0+543.98		4.36	6	1.94	327.83	440.04	134.21	2402.08	3263.88	1025.01	2	2
0+593.27	W3	5.01	6	1.29	230.92	295.74	79.6	2633	3559.62	1104.61	2	2
0+600.00			6					2633	3559.62	1104.61	2	2
0+642.27		4.54	6	1.76	233.98	294	74.73	2866.98	3853.62	1179.34	2	2
0+678.64		4.23	6	2.07	159.48	218.22	69.65	3026.46	4071.84	1248.99	2	2
0+700.00			6					3026.46	4071.84	1248.99	2	2
0+715.38		4.71	6	1.59	164.23	220.44	67.23	3190.69	4292.28	1316.22	2	2
0+716.93	przepust							3190.69	4292.28	1316.22	2	2
0+740.82		4.93	6	1.37	122.62	152.64	37.65	3313.31	4444.92	1353.87	2	2
0+750.96		5.03	6	1.27	50.5	60.84	13.38	3363.81	4505.76	1367.25	2	2
0+766.24	W4		6					3363.81	4505.76	1367.25	2	2
0+781.57		4.45	6	1.85	145.09	183.66	47.75	3508.9	4689.42	1415	2	2
0+800.00			6					3508.9	4689.42	1415	2	2
0+817.33	W5=KPT	5.15	6	1.15	171.65	214.56	53.64	3680.55	4903.98	1468.64	2	2
Suma:					3680.55	4903.98	1468.64					